

# Kostræde Ny Vandværk - Svinø By Vandværk - Svinø Strands Vandværk Sammenlægning – Fællesmøde nr. 3, 11.04.2024

## Mødested:

Leif Nygaard, Bellisvej 6, Kostræde Banker, 4750 Lundby

## Mødedeltagere:

Leif Nygaard (KNV)

Lars Skov-Andersen (KNV)

Jon Mørk (SBV)

Martin Jønck (SBV)

Bent Risom (SSV)

Ole Jensen (SSV)

Jens Nordgaard (SSV)

Finn Rasmussen (SSV – referent)

## Dagsorden

- 1) Kommentarer til referat fra fællesmøde 2
- 2) Gensidig orientering
- 3) Vandrådet i Vordingborg deltager gerne i møde hos os.
- 4) Opfølgning på rundtur på SBV, Mosen og SSV lørdag den 16. marts 2024
- 5) ”Økonomisk model” for ”sammenlægning”. Forslag fra KNV af 15. februar 2024 drøftes.
- 6) Plan for udarbejdelse af udkast til aftale jf. skabelon fra Danske Vandværker
- 7) Overordnet forslag til tidsplan for ”sammenlægning”
  - Kontrakt SBV, SSV, KNV: ultimo 2024 efter godkendelse af kontraktoplæg på nødvendige generalforsamlinger hos SBV og SSV
  - KNV hjemtager anlægslån med kommunegaranti: primo 2025 (tilbagebetaling drøftes)
  - Start anlægsarbejder: Efter høst 2025
  - KNV overtager forsyningspligt: 31/12-2025
- 8) Prissætning af revideret ”skitseforslag” med teknikhus/huse. Indhentning af budgetpriser.
- 9) Næste møde

### **1. Kommentarer til referat fra fællesmøde 2**

Ingen kommentarer

# Kostræde Ny Vandværk - Svinø By Vandværk - Svinø Strands Vandværk Sammenlægning – Fællesmøde nr. 3, 11.04.2024

## 2. Gensidig orientering

### Nødforsyningsledning KNV-NK Vand, Råvandsledning for ny indvindingsboring samt nødforsyningsledning til Ring Vandværk

Leif orienterede om status og kunne fortælle at anlægsarbejderne er færdige herunder tilslutning i Vester Egesborg.

Trykprøvning er vel overstået og nødforsyning til Ring er testet ved et forsyningstryk på ca. 3,2 Bar.

Nu udestår kun tilkobling på KNV.

### Ny indvindingsboring øst for Bankevej

Leif kunne fortælle, at Vordingborg Kommune har forlangt, at der forud for prøveboringen skal udføres nedsivningstest på arealet ved boringen. Det er forventningen, at der i forbindelse med prøveboringen skal nedsives 3-4.000 m<sup>3</sup> grundvand.

Leif har anmodet kommunen om at fremsende retningslinjer for en sådan nedsivningstest. Svar afventes.

Leif påpeger i øvrigt, at der aldrig har stået vand på arealet i forbindelse med nedbørshændelser.

Forventningen er fortsat at Kommunen giver indvindingstilladelse, så prøveboringen kan udføres i løbet af efteråret 2024.

### Generalforsamling på KNV

Leif kunne berette, at der netop er afholdt generalforsamling på KNV.

11 medlemmer mødte frem til generalforsamlingen. Det var flere end normalt, og der blev bl.a. udvist interesse for sammenlægningen med SBV og SSV, samt for vandtaksterne generelt.

Referat vil blive lagt på hjemmesiden hos KNV.

### Flowmåling på SBV og SSV

Finn kunne fortælle at døgnrapporten for registrering af vandforbrug på SBV og SSV endnu engang er forsinket, dog har AB-Elco lovet, at der fra den 12. april 24 vil kunne sendes døgnrapport fra SBV pr. mail.

Døgnrapporten fra SSV er principielt færdig, men mangler finpudsning. Dog er der problemer (for denne rapport) med at få mailservice til at fungere.

## **Kostræde Ny Vandværk - Svinø By Vandværk - Svinø Strands Vandværk Sammenlægning – Fællesmøde nr. 3, 11.04.2024**

Tilbud fra Grundfos på forsyningspumper for ”Svinølinjen” på KNV

Finn kunne fortælle, at Grundfos har fremsendt forslag på nye pumper til KNV.

De tilbyder 2 stk. tørtopstillede vandværkspumper CR10-12, der er udlagt for 12 m<sup>3</sup>/h ved 6,8 Bar.

I den forbindelse kunne Finn oplyse, at de eksisterende pumper på SBV er CR-10-6. Leif mener at de kan bruges til reservepumper for hans eksisterende pumper for udpumpning (4 stk. CR10-5) på KNV.

### **3. Vandrådet i Vordingborg deltager gerne i møde hos os**

Finn havde forud for mødet talt med formanden i Vandrådet Tommy Petersen, som gerne vil deltage i et møde med Fællesudvalget, såfremt vi finder det formålstjenstligt. Det har han også tidligere sagt til Leif.

Det aftaltes, at vi vil se tiden an.

### **4. Opfølgning på rundtur på SBV, Mosen og SSV lørdag den 16. marts 2024**

Lørdag den 16. marts 2024 besigtigede fællesudvalget SBV, Mosen og SSV for gennemgang af Finns skitseforslag.

Dette førte nogle få tilretninger af forslagens tekniske del. Bl.a. udelades stophanearrangement på SSV. Også Trin 1 på SBV udelades.

Bygningsmæssigt kan der dog blive tale om større ændringer, idet Leif som udgangspunkt ønsker bygningen i Mosen sløjfet og erstattet med et nyt teknikskab/teknikhus samt den gamle bygning på SBV sløjfet (så kun den nye står tilbage). Også på SBV ønskes det dog undersøgt om den nye vandværksbygning skal sløjfes og erstattes med et nyt teknikskab/teknikhus.

SSV vil forsat blive sløjfet helt og Finn fortalte, at naboen (Dybsøvejen 38) i første omgang vil blive tilbudt grunden som havetillæg, dog afhængig af udmelding fra Vordingborg Kommune.

## **Kostræde Ny Vandværk - Svinø By Vandværk - Svinø Strands Vandværk Sammenlægning – Fællesmøde nr. 3, 11.04.2024**

### **5. ”Økonomisk model” for sammenlægning. Forslag fra KNV af 15. februar drøftes.**

KNV udarbejdede umiddelbart efter Fællesmøde 2 et forslag til økonomisk model for sammenlægningen.

Modellen forudsætter (som tidligere besluttet), at KNV overtager forsyningspligten for medlemmerne hos SBV og SSV. SBV og SSV afvikles.

Modellen består af 2 overordnede poster.

1. Anlægsarbejder
2. Indskud

#### Ad. 1. Anlægsarbejder

Som udgangspunkt, betaler SBV og SSV anlægsudgifterne for ”sammenkobling” af SBV, SSV og KNV, herunder forsyningsledning fra KNV til SBV.

KNV hjemtager 10-årig lån med kommunegaranti, og lånet vil blive afdraget af de nye medlemmer fra SBV og SSV løbende.

Det aftales at såfremt der bliver ”overskud” på anlægslånet, vil det blive fratrukket opkrævningerne til de nye medlemmer.

#### Ad. 2. Indskud

Forslaget er baseret på, at de nye medlemmer hos KNV (fra SBV og SSV i alt ca. 258 medlemmer) betaler et indskud hos KNV svarende til den likvide kapital for hvert enkelt medlem hos KNV på et nærmere aftalt tidspunkt.

SBV og SSV ønsker dette beløb fastsat snarest muligt.

### **6. Plan for udarbejdelse af udkast til aftale jf. skabelon fra Danske Vandværker.**

Der var enighed om, at skabelonen fra Danske Vandværker ”Kontrakt om overtagelse af XXX Vandværk” vil være brugbar for vores aftale om sammenlægning.

Det besluttedes at Jens, Leif og Finn mødes hos Leif den 1. maj 2024 kl. 17.00 for udarbejdelse af et udkast.

# Kostræde Ny Vandværk - Svinø By Vandværk - Svinø Strands Vandværk Sammenlægning – Fællesmøde nr. 3, 11.04.2024

## 7. Overordnet forslag til tidsplan for ”sammenlægning”.

Den ovenfor (se dagsorden) skitserede tidsplan for sammenlægning blev drøftet.

### Ad. Kontrakt

Der var enighed om, at endelig aftale imellem SBV, SSV og KNV skal være på plads inden udgangen af 2024.

### Ad. Anlægs lån

Når budgettet for anlægsarbejderne foreligger (se nedenstående punkt 8.), så kan vi sende låneansøgning herunder kommunegaranti.

### Ad. Start anlægsarbejder

Der var enighed om at opstarte anlægsarbejderne efter høst 2025, dog således at det vurderes om dele deraf (SBV og Mosen) kan startes tidligere.

### Ad. Overtagelsesdato

Det aftaltes at ændre overtagelsesdato til 31/12 2025 (i stedet for 31/12 2026)

## 8. Prissætning af ”revideret skitseforslag”

Ændringer til skitseforslaget jævnfør ovenstående, samt aftaler (i forbindelse med fællesmøde 2 vedr. ledningstracé fra KNV til SBV) budgetteres som følger:

- Leif budgetterer forsyningsledning fra KNV til SBV (frem til ny vandværksbygning)
- Jon og Finn budgetterer arbejderne intern på vandværksgrundene. Det være sig SBV, Mosen og SSV inkl. de ovenfor beskrevne alternativer.

Budgetterne skal være klar forud for fællesmøde 4.

## 9. Næste møde

**Fællesmøde 4 afholdes hos Leif torsdag den 30. maj 24 kl. 18.00**

**Finn14.04.2024**